

千 情 政 第 6 号
令 和 7 年 4 月 16 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

北 海 道 千 歳 市
市長 横 田 隆 一

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- （１） 工事完了日 ：令和４年６月２２日
- （２） サービス開始日：令和４年６月２０日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和４年度	令和５年度	令和６年度
住家・事業所用 Wi-Fi	12 世帯（令和４年度）	54 世帯	67 世帯	75 世帯
	21 世帯（令和５年度）			
	30 世帯（令和６年度）			
	39 世帯（令和７年度）			
	48 世帯（令和８年度）			
公共施設用 Wi-Fi	2 箇所（令和４年度）	2 箇所	2 箇所	2 箇所

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和４年度	令和５年度	令和６年度
453 回線	137 回線	172 回線	192 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年4月20日 該当地区連合会と住民説明について協議
令和4年5月11日 該当地区住民へサービス開始の案内を送付
(案内文内容)
● ブロードバンドサービス料金例、Wi-Fi 利用に関する説明

4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi
令和6年度末の実績値は目標値に対して156%の達成率であった。目標は達成しているが、引き続き普及活動を継続する。また、提供可能回線数に対する利用回線数については、順調に推移している。
 - 公共施設用 Wi-Fi
令和4年度に2箇所設置し、目標値に対して100%の達成率であった。
- <住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>
該当世帯へアンケート調査を実施し、以下のとおり回答があった。
- ・アンケート配布世帯数：141 世帯
 - ・アンケート回収世帯数：85 世帯
 - ・Wi-Fi 利用世帯数：75 世帯
- ※達成率 $156\% = (\text{Wi-Fi 利用世帯数}) 75 / (\text{無線局設置目標}) 48$

5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi
すでに目標値は達成しているが、利用者増を目指す。また、利用回線数増加に向けて加入促進を継続して行う。

以上