

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	消防総合庁舎耐震改修工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町4丁目1番地の7		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	(庁舎) ・1階にRC壁増設：1構面、1、2階に耐震スリット設置：18ヶ所、梁補強、煙突上部4.0mを撤去・解体（訓練塔） ・1、2階にRC壁増設：5構面、訓練塔の上部3層分を撤去、解体（57.2㎡）、風除室庇を撤去・解体（7.5㎡）（その他） ・耐震改修範囲の屋上防水改修、外壁劣化部の補修及び塗装		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月11日	契 約 金 額	84,240,000円
工 期（着工）	平成28年 7月11日	工 期（完成）	平成28年12月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社弘和建设工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北栄1丁目30番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月26日	変 更 金 額	6,285,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	90,525,600円
変 更 内 容	①外壁のひび割れ補修等の増減 ②解体工事の内、煙突解体に伴う石綿含有断熱材の撤去費の増 ③煙突解体に伴う石綿含有断熱材の撤去工事が新たに発生したことによる工期延長		
変 更 理 由	①外壁のひび割れ補修等の概数確定による。 ②煙突解体の事前調査により、新たに石綿含有断熱材の撤去及び処分費が必要になったことによる。 ③新たに石綿含有断熱材の撤去工事の期間が必要になったことによる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年 1月13日	変 更 金 額	475,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	91,000,800円
変 更 内 容	・2-3外壁改修工事の内、館名板の塗装が新たに必要になったことによる増 ・2-5建具改修工事の内、建具縮小になったことによる増減 ・2-6耐震改修の内、耐震改修内容の変更による増減 ・発生材処分等の数量の増減		
変 更 理 由	・館名板の塗装が必要になったことによる。 ・設計書と現場の相違により、建具改修、耐震改修数量の変更が必要になったことによる。 ・概数確定による。		

※金額はすべて「税込み」です。