





高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告

工 事 名	(4)北信濃水道管改良工事その1		
項 目	創意工夫	評価内容	施工関係
提案内容	ライナープレートによる立坑掘削における工夫(モルタル打設)		
(説 明)	<p>・立坑内への碎石や土砂の落下防止のため、ライナープレート周りにおいて、モルタルを打設し、より安全な施工管理を行った。</p>		
(添付図)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>発進立坑側</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>到達立坑側</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		