

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 北栄外水道管移設更新工事		
工 事 場 所	千歳市 北栄1丁目、長都駅前3、4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ250、延長：20.85m 管種：給水管、口径：φ50、箇所数：1箇所【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ250、基数：2基【産業廃棄物】（北栄）アスファルト殻：5.5t （長都駅前）アスファルト殻：1.7t【舗装仮復旧工】車道：t＝3cm、35㎡、密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生)【舗装復旧工】下水工事及び道路工事で本復旧予定		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 5月13日	契 約 金 額	14,135,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 5月13日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 7月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契約相手方の住所	千歳市 高台4丁目4番地17号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 7月14日	変 更 金 額	341,000円
変更後工期（完成）	令和 4年 7月15日	変更後の契約金額	14,476,000円
変 更 内 容	布設経路及び路盤構成の変更に伴う材料費、労務費の変更（増）、産廃処理量の数量の確定による変更（減）		
変 更 理 由	（材料費、労務費の変更（増）） ・ 試掘調査の結果、各種埋設管の土被り及び路盤構成が当初設計と異なっていたことから、材料費及び労務費を増額する。（産廃処理量の数量の確定による減） ・ 数量の確定による処分費等の減。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。