

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 青葉地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉、青葉丘		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管φ900 L=57.40m、汚水管φ900 L=91.68m、汚水管φ900 L=93.05m、汚水管φ900 L=97.91m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管φ900 L=56.13m、汚水管φ900 L=90.66m、汚水管φ900 L=92.47m、汚水管φ900 L=97.33m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：8箇所、マンホール防食蓋交換：4箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、土工、路面復旧工：一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年10月 5日	契 約 金 額	215,820,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年10月 5日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 3月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・三井建機・荃津特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 3月 8日	変 更 金 額	-6,853,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 3月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	208,967,000円
変 更 内 容	(1) 取付管およびます工の追加による増 止水プラグによる汚水本管閉塞区間において、汚水取付管（供用管）が接続されていたため、当該取付管の既設合流管への切替施工を要する。(2) 既設雨水桝の臭気対策工の追加による増 止水プラグ（上流側）の施工が完了し、真々地バイパス管（汚水管から合流管への切替）が供用されたことに伴い、合流管に接続されている既設雨水桝からの下水臭気が発生したことから、臭気対策として雨水桝内部に防臭逆止弁の取付施工を要する。(3) テレビカメラ調査工の追加による増 工事区域（東大通～鉄北通交差点）のマンホールに流入する汚水本管（HPφ250×2条）の管口部に腐食が確認されたことに伴い、修繕等の緊急度の判定を行うため、テレビカメラ調査工（管延長58m）の追加を要する。		
変 更 理 由	(1) 取付管およびます工の追加による増 止水プラグによる汚水本管閉塞区間において、汚水取付管（供用管）が接続されていたため、当該取付管の既設合流管への切替施工を要する。(2) 既設雨水桝の臭気対策工の追加による増 止水プラグ（上流側）の施工が完了し、真々地バイパス管（汚水管から合流管への切替）が供用されたことに伴い、合流管に接続されている既設雨水桝からの下水臭気が発生したことから、臭気対策として雨水桝内部に防臭逆止弁の取付施工を要する。(3) テレビカメラ調査工の追加による増舗装工事の品質確保を目的として本復旧工事は次年度別途工事で実施することに伴い、舗装本復旧数量の変更を要する。(4) 舗装復旧について 現況の積雪及び路盤凍結の現場条件を踏まえ、道路管理者との協議の結果、舗装工事の品質確保を目的として本復旧工事は次年度別途工事で実施することに伴い、舗装本復旧数量の変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。