

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東大通舗裝修繕工事		
工 事 場 所	千歳市朝日町5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	舗装打換え工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月16日	契 約 金 額	17,226,000円
工 期（着工）	平成28年 6月16日	工 期（完成）	平成28年 8月31日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	有限会社丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番659		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 8月29日	変 更 金 額	788,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 8月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,014,400円
変 更 内 容	舗装工の数量変更、排水構造物工の数量変更、構造物撤去工の数量変更、産業廃棄物数量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地詳細測量の結果、現況歩道高さが高く歩道舗装の摺付け幅を広くする必要あることから、舗装工数量及びそれに伴う構造物撤去工の数量を変更した。 ・現地詳細測量により、柵周りの現況高さ及び計画高さを精査した結果、IIA上部柵数量及び規格を変更した。 ・設計では縁石の基礎コンクリートを再利用することとしていたが、既存縁石を撤去したところ基礎コンクリートの劣化が激しく、また、場所によっては基礎コンクリートが無い箇所もあり、再利用不可能であることから基礎コンクリートを追加した。 ・産業廃棄物数量については概数であるため、現地数量により確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。