

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 2工区栄町2丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=106.27m【管渠工】 PRPφ200 L'=104.67m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所 1号マンホール 2箇所 【取付管及びます工】 VUφ150 L'=54.64m (13箇所) 【その他】 土工一式、基礎工(砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 5月27日	契 約 金 額	27,170,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 2年 5月27日	工 期 ( 完 成 )	令和 2年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年10月13日	変 更 金 額	2,728,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 2年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,898,000円
変 更 内 容	(1) 概数の確定 (2) 廃止水道管撤去の増 (3) 試掘箇所数の増 (4) 既設取付管(R7)の管種変更による増 (5) 不明管による人力掘削の増 (6) 現場管理費の増 (7) 仮設材質料、水替工及び交通誘導警備員の増		
変 更 理 由	(1) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分 ・濁水処理 ・コンクリート塊運搬処理 ・区画線 ・廃止水道管 (2) 廃止水道管撤去の増 試掘の結果、本管掘削に支障となる廃止水道管(CIPφ150)が確認されたため。(3) 試掘箇所数の増 試掘目的物の位置が想定と違ったことにより、試掘範囲を広げたため。(4) 既設取付管(R7)の管種変更による増 現地調査の結果、当初塩ビ管と想定していたR7取付管が、コンクリート管であったことが判明したため。(5) 不明管による人力掘削の増 汚水本管施工時に明らかとなった不明管により、機械掘削が困難となる範囲を人力掘削としたため。(6) 現場管理費の増 新型コロナウイルス感染防止対策として、マスク・消毒液・体温計の購入及び熱中症対策を実施したため。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。