

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 北栄1丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北栄1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ250、延長：236.23m 管種：HPP、口径：φ100、延長：132.21m 管種：PP、口径：φ50、延長：86.39m 管種：給水管、口径：φ50他、箇所数：10箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：6基 【消火栓】単口（新設）1基【産業廃棄物】アスファルト殻：115.3t コンクリート殻：100.0t【舗装仮復旧工】車道：t		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月19日	契 約 金 額	46,255,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 7月19日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月17日	変 更 金 額	528,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	46,783,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更（増）、舗装構成の変更に伴う労務費の変更（増）、試掘工、舗装復旧工及び産廃処理量の数量の確定による変更（増）		
変 更 理 由	・管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増）…試掘調査の結果、各種埋設管の土被り、占用位置等が当初設計と異なっていたことから、管布設工、管路土工及び舗装復旧工を増額する。・資材、管布設工の変更（増）…図面4/4の仕切弁（φ100）の設置位置を変更したことから、資材、管布設工を増額する。・管路土工及び舗装復旧工の変更（増）…図面4/4の09-14S10舗装構成が当初設計と異なっていたことから、管路土工及び舗装復旧工を増額する。・試掘の数量の確定による増…数量の確定による試掘費の増。・舗装復旧面積の数量の確定による増…数量の確定による舗装復旧費の増・産廃処		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。