

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 北栄外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北栄1丁目、栄町4丁目、栄町5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ250、延長：197.03m 管種：HPP、口径：φ150、延長：177.77m 管種：HPP、口径：φ100、延長：7.89m、管種：HPP、口径：φ75、延長：4.00m 管種：給水管、口径：φ100他、箇所数：14箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ250、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ150、基数：3基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 【消火栓】単口（新		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月 5日	契 約 金 額	48,873,000円
工 期（着工）	令和 3年 7月 5日	工 期（完成）	令和 3年12月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月23日	変 更 金 額	1,518,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年12月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	50,391,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更(増)、ロードヒーティング工、試掘工及び舗装復旧工の数量の確定による変更(増)、産廃処理量の数量の確定による変更(減)		
変 更 理 由	・ 図面1/4, 2/4：資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増） 試掘調査の結果、各種埋設管の土被り、占用位置等が当初設計と異なっていたことから、資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工を増額する。・ 基準点測量の変更（増） 道路中心標(SP=217.96m)の撤去復旧申請を建設部事業庶務課へ提出したところ、同道路中心標は3級基準点としても登録していたため、測量調査（3級基準点）を増額する。・ 図面3/4, 4/4：資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増） 試掘調査の結果、各種埋設管の土被り、占用位置等が当初設計と異なっていたことから、資材、管布設工、管路土工		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。