

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 真町外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町4丁目、真町		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ200、延長：409.20m、管種：給水管、口径：φ150他、箇所数：4箇所【仕切弁等】材質：ソフトシル弁 口径：φ200 基数：2基、材質：ソフトシル弁 口径：φ150 基数：1基、材質：ソフトシル弁 口径：φ100 基数：1基、材質：ソフトシル弁 口径：φ75 基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：109t、コンクリート殻：0.3t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 282㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）、歩道：t=2cm 10㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=5cm 407㎡ アスファルト安定処理（再生）、車道：t=3cm 580㎡ 細粒度アスコン（再生）、歩道：t=3cm 9㎡ 細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月 2日	契 約 金 額	48,950,000円
工 期（着工）	令和 4年 8月 2日	工 期（完成）	令和 4年12月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年10月28日	変 更 金 額	4,543,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年12月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	53,493,000円
変 更 内 容	①配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、②舗装構成の変更に伴う労務費の増、③事業促進を図るため工事内容の拡大に伴う資材費及び労務費の増【拡大変更】		
変 更 理 由	試掘No.1及びNo.3の結果、既設管DGXPφ200及びDSPφ600の土被りが当初設計と異なっていたことから、布設経路を変更する。試掘No.2の結果、北海道ガスPeφ200が支障となることから、布設経路を変更する。試掘No.5の結果、電気ケーブルφ100が空気弁室設置に支障となることから、布設経路を変更する。試掘No.7及びNo.8の結果、青葉公園給水管DAPφ150の土被りが当初設計と異なっていたことから、布設経路を変更する。試掘No.9からNo.11の結果、既設管DAPφ300及びDAPφ200の土被りが当初設計と異なっていたことから、布設経路を変更する。試掘No.12の結果、スポーツセンター給水管HPPφ75の土被りが当初設計と異なっていたことから、布設経路を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年12月23日	変 更 金 額	4,147,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年12月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	57,640,000円
変 更 内 容	①配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、②舗装構成の変更に伴う労務費の増、概数確定に伴う労務費の増		
変 更 理 由	①図番3/4SP185付近の管路掘削を行ったところ、当初予定していない雨水柵が埋設されていた。配管布設の支障となることから布設経路を変更する。②千歳公民館の給水管接続部において、当初設計では口径φ50となっていたが、現地確認の結果口径φ75であったことから、配管材料を変更する。③図番4/4SP36.37の管路掘削を行ったところ、雨水管に当初予定していない基礎コンクリートが打設されていたことから、配管経路を変更する。④図番1/4車道及び歩道部における舗装構成について、当初設計と異なることから、復旧方法を変更する。⑤図番1/4φ600*200割T字管に接続しているソフトシル弁について、仕切弁キャップまでの深さが1.20m以上となることから、中間ロッドL=1.00mを追加する。⑥図番2/4青葉公園給水管の切替作業に伴い、管路掘削を行ったところ樹木の根が支障となることから、配管経路を変更する。		

※金額はすべて「税込み」です。