

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 朝日町外水道管整備工事		
工 事 場 所	千歳市 朝日町7、8丁目、春日町4丁目、青葉6丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：H P P、口径：φ50、延長：392.16m 管種：給水管、口径：φ25外、箇所数：6箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ50、基数：4基 【産業廃棄物】アスファルト殻：64.1t コンクリート殻：0.1t 【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：258㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】車道 t=5cm：14㎡ アスファルト安定処理（再生）、車道 t=3cm：29㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道 t=4cm：493㎡ 細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 7日	契 約 金 額	23,452,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月 7日	工 期（完成）	令和 5年10月 3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月 29日	変 更 金 額	1,870,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月 3日	変 更 後 の 契 約 金 額	25,322,000円
変 更 内 容	【布設延長】管種：H P P、口径：φ50、延長：392.16m 管種：給水管、口径：φ25外、箇所数：6箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ50、基数：4基 【産業廃棄物】アスファルト殻：64.1t コンクリート殻：0.1t 【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：258㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】車道 t=5cm：14㎡ アスファルト安定処理（再生）、車道 t=3cm：29㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道 t=4cm：493㎡ 細粒度アスコン（再生）		
変 更 理 由	①試掘の結果09-12S15における舗装構成09-12E06及び09-12S18における舗装構成が異なることから復旧方法の変更に伴う労務費を増とする。②試掘の結果当初予定していた終点部接続位置について連絡工②から起点側で接続が可能であることから配管材料の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。③試掘の結果09-02E05における舗装構成が異なることから復旧方法の変更に伴う労務費を減とする。④試掘の結果既設DGXPφ200の布設位置が当初設計と異なることから配管材料の変更に伴う資材費及び労務費の増とする。⑤試掘の結果起点部分水箇所において雨水管が支障となることから配管材料の変更に伴う資材費及び労務費の増とする。⑥舗装数量の確定に伴う労務費を増とする。⑦産業廃棄物数量の確定に伴う労務費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。