

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 緑町外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 緑町5丁目、真々地2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP(補助)、口径：φ250、延長：31.7m 管種：HPP(補助)、口径：φ150、延長：104.09m、管種：HPP(補助)、口径：φ100、延長：59.47m、管種：給水管、口径：φ50、箇所数：9【仕切弁等】材質：ソトソー弁、口径：φ250、基数：3基 材質：ソトソー弁、口径：φ150、基数：1基、材質：ソトソー弁、口径：φ100、基数：2基、材質：ソトソー弁、口径：φ50、基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：74.42t【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：237㎡ 密粒度(再生)または細粒度アスコン(再生)【舗装復旧工】車道 t=3cm：406㎡ 細粒度アスコン(再生)、t=5cm：315㎡ アスファルト安定処理(再生)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月30日	契 約 金 額	41,580,000円
工 期 (着 工)	令和7年5月30日	工 期 (完 成)	令和7年10月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 上長都1160番地38		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月22日	変 更 金 額	3,641,000円
変更後工期(完成)	令和7年10月24日	変更後の契約金額	45,221,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う、資材費・労務費の減 試掘調査の結果、布設経路の変更に伴い、資材費・労務費を減とする。(第1回軽微変更：令和7年7月18日付 工事施工協議簿)②誘導員増員に伴う、労務費の増 緑小学校との協議により小学校前の歩行者の誘導が必要になったことから誘導員を増員する。(第1回軽微変更：令和7年7月14日付 工事施工協議簿)③水替工の追加 真々地地区において現地を掘削したところ、地下水が湧いたことから、水替工を追加する。(第2回軽微変更：令和7年8月6日付 工事施工協議簿)④概数の確定 概数としていた産業廃棄物処分量、舗装工等を確定する。(令和7年10月21日付 工事施工協議簿)		
変 更 理 由	①布設経路の変更に伴う、資材費・労務費の減 試掘調査の結果、布設経路の変更に伴い、資材費・労務費を減とする。(第1回軽微変更：令和7年7月18日付 工事施工協議簿)②誘導員増員に伴う、労務費の増 緑小学校との協議により小学校前の歩行者の誘導が必要になったことから誘導員を増員する。(第1回軽微変更：令和7年7月14日付 工事施工協議簿)③水替工の追加 真々地地区において現地を掘削したところ、地下水が湧いたことから、水替工を追加する。(第2回軽微変更：令和7年8月6日付 工事施工協議簿)④概数の確定 概数としていた産業廃棄物処分量、舗装工等を確定する。(令和7年10月21日付 工事施工協議簿)		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。