

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 1 工区栄町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2, 3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=46.58m HPφ1000 L=6.55m HPφ900 L=60.68m 【管渠工】 PRPφ200 L'=45.85m HPφ1000 L'=6.08m HPφ900 L'=60.14m【マンホール工】塩ビマンホール 1箇所 3号マンホール 1箇所【取付管及びます工】VUφ150（汚水）L'=36.90m（8箇所）VUφ150（雨水）L'=7.03m（6箇所）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月 5日	契 約 金 額	41,250,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 7月 5日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月16日	変 更 金 額	-550,000円
変更後工期（完成）	令和 4年 1月31日	変更後の契約金額	40,700,000円
変 更 内 容	(1) ガス廃止管撤去の増 (2) 汚水ます一時撤去・再設置の減 (3) 舗装本復旧の減 (4) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 汚水本管延長にて、施工の支障となるガス廃止管（铸铁管φ100mm）が埋没されており、撤去を要するため変更する。(2) 汚水取付管を合流管から汚水本管へ接続替えする際、雨水本管と交差する箇所との離隔を100mm以上確保できれば、既設管を極力流用できることから、L側3箇所についてますの一時撤去・再設置を不要とし変更する。(3) 雨水本管の施工にて、覆工板を使用せず即日復旧としたことから、影響範囲となる舗装本復旧の範囲が縮小されるため変更する。また、汚水取付管を合流管から汚水本管へ接続替えする際に、極力既設管を流用したことから、歩道部の舗装本復旧が不要となったため変更する。(4) 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト）・濁水処分・区画線・塩ビ管運搬処分・石綿管運搬処分・コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

