

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 真々地地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 真々地2丁目、本町5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 汚水管PRPφ400(123-1-1) L=1.99m 汚水管PRPφ400(123-1-2) L=3.78m 【管渠工】 汚水管PRPφ400(123-1-1) L'=1.37m 汚水管PRPφ400(123-1-2) L'=2.67m 【マンホール工】 既設マンホール削孔, 管口仕上げ 4箇所 0号マンホール設置 1箇所 【その他】 土工 一式、基礎工(砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月 9日	契 約 金 額	6,006,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 8月 9日	工 期 (完 成)	令和 4年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月21日	変 更 金 額	1,177,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 4年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,183,000円
変 更 内 容	【工事延長】 汚水管PRPφ400(123-1-1) L=1.99m 汚水管PRPφ400(123-1-2) L=3.78m 4.38m 【管渠工】 汚水管PRPφ400(123-1-1) L'=1.37m 汚水管PRPφ400(123-1-2) L'=2.67m 2.69m 【マンホール工】 既設マンホール削孔, 管口仕上げ 4箇所 0号マンホール設置 1箇所 1号マンホール設置 1箇所 【その他】 土工 一式、基礎工(砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
変 更 理 由	(1) 新設マンホールのサイズ変更に伴う増 マンホール管口の削孔レイアウトより、流入流出の削孔穴が近接し、最小間隔が10cm未満となることから、当初の0号から1号へサイズ変更を要する。(2) 既設道路構成とマンホール間延長の変更に伴う増 現地調査と試掘の結果より、マンホール間延長と既設道路構成が設計と異なっており、現況に合わせるため変更を要する。(3) 舗装復旧範囲の変更に伴う増 設計範囲外側の既設舗装に隆起と亀甲状のひび割れを伴っていたため、2次切断幅を拡幅し舗装復旧範囲の変更を要する。(4) 機械掘削から人力掘削への変更に伴う増 地下支障物により機械掘削が困難な箇所について、人力掘削へ変更を要する。(5) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・アス殻、コン殻、無機汚泥の運搬処分量 ・試掘箇所数		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。