

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 美々地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長・管渠長】 ・汚泥圧送管 DCIP (GX) φ250 L = 191.42m 【マンホール・弁 篭設置工】 ・レジン3号マンホール 1 箇所 ・仕切弁篭 2 箇所 【その他】 ・土工 一式 ・土留め工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 1月16日	契 約 金 額	30,085,000円
工 期 (着 工)	令和 7年 1月16日	工 期 (完 成)	令和 7年 6月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月12日	変 更 金 額	1,056,000円
変更後工期 (完成)	令和 7年 6月30日	変更後の契約金額	31,141,000円
変 更 内 容	(1) 凍土掘削について (2) 埋設深及び配管の変更		
変 更 理 由	(1) 掘削作業にあたり、地表面から深さ0.75mまで現況地盤の凍土が確認された。ブレーカーを使用した掘削を行う必要があるため、試掘における凍土掘削を増とする。(2) 試掘の結果、本工事にて接続する起終点側の季節下水道管及びその他支障となる埋設管の平面位置と高さが、設計時の想定と異なることが判明した。そのため、配管方法を試掘結果に合わせて修正することとし、これに伴って配管材料・配管労務費・土工・マンホール材料・防護コンクリートが変更となる。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 6月 2日	変 更 金 額	418,000円
変更後工期 (完成)	令和 7年 6月30日	変更後の契約金額	31,559,000円
変 更 内 容	(1) 敷鉄板の増 (2) 配管材料 (管帽) の増 (3) 概数の確定に伴う変更		
変 更 理 由	(1) 敷鉄板の増 施工場所は未舗装であるため融雪後の地盤状況が悪く、重機による施工安定性及び、舗装部への出入りに伴う舗装の汚損を考慮し、敷鉄板設置を増とする。(2) 配管材料 (管帽) の増 片側の既設圧送管を切断後にもう一方の既設圧送管を運用した場合において、下流からの逆流を防止するため、既設管切断面に管帽を設置することとし、これを増とする。(3) 概数の確定に伴う変更 概数の確定により、下記細別について変更する。・廃プラスチック運搬処分量・廃鉄管運搬量		

※金額はすべて「税込み」です。