

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 末広、北斗、弥生、旭ヶ丘、白樺、若草、北信濃、錦町、文京		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【消火栓】 単口：13基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：3 t コンクリート殻：1.3 t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3 cm、4 m ² 、密粒度(再生)または細粒度アスコン(再生) 歩道：t = 2 cm、20 m ² 、細粒度アスコン(再生) 【舗装復旧工】 車道：t = 5 cm、6 m ² 、アスファルト安定処理(再生) t = 3 cm、8 m ² 、細粒度アスコン(再生) 歩道：t = 3 cm、30 m ² 、細粒度アスコン(再生) t = 6 cm、3 m ² 、インターロッキング舗装		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年10月21日	契 約 金 額	12,661,000円
工 期 (着 工)	令和元年10月21日	工 期 (完 成)	令和元年12月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年12月17日	変 更 金 額	-308,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和元年12月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,353,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更(減)、管路土工費、舗装復旧費及び産廃処理量の概数の確定による変更(減)		
変 更 理 由	(配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更(増)) 既設消火栓の埋設深さ及び配管経路が当初設計と異なっていたことから、資材及び労務の変更を行ったこと。(配管経路の変更に伴う管路土工の変更(減)) 既設消火栓の埋設深さ及び配管経路が当初設計と異なっていたことから、管路土工の変更を行ったこと。(舗装復旧断面の変更(減)) 既設舗装路盤構成が当初設計と異なっていたことから、現状のとおり復旧することとし、労務費の変更を行ったこと。(概数の確定による変更(減)) ・舗装復旧面積の概数を確定したこと。・産業廃棄物処分量等の概数を確定したこと。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。