

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 朝日町6丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 朝日町5丁目、朝日町6丁目、朝日町7丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	配管資材の変更による減、添架管理設部の土留め材の追加による増、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 6月 6日	契 約 金 額	21,600,000円
工 期（着工）	平成30年 6月 6日	工 期（完成）	平成30年 9月14日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 9月14日	変 更 金 額	1,123,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年 9月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,723,200円
変 更 内 容	配管資材の変更による減、添架管理設部の土留め材の追加による増、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増		
変 更 理 由	<p>【配管資材の変更による減】調査の結果、09街路東大通のHPPφ100布設にあたり、SP=20.00付近にNTT SA(4)を防護する防護コンクリート等が支障となることから、布設経路及び配管資材を変更する。また、試掘の結果、既設水道管DTPφ100と既設ガス管KPMφ50を交差して敷設する新設水道管HPPφ100と消火栓φ75について当初使用することとしていた(Sベンドφ100(300H)等)を使用せず、布設できることを確認したため、布設経路及び配管資材を変更する。なお、ガス管との離隔が30cm以下となるため、新設水道管HPPφ100にゴムシートを巻く。</p> <p>【添架管理設部の土留め材の追加による増】添加管理設部の掘削深がH=1.50m以上となることから土留め材を計上する。【舗装復旧費の増】既設路盤構成の変更に伴い、復旧方法を変更する。また、概数確定による増。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。