

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広5丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広5丁目、2丁目、3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】 管種：DGXP、口径：400、延長：79.42m 管種：WEETA、口径：400、延長：53.50m 【産業廃棄物】 アスファルト殻：33 t コンクリート殻：1 t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3 cm、89㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道：t = 2 cm、11㎡、細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】 車道：t = 5 cm、138㎡、アスファルト安定処理（再生） 車道：t = 3 cm、187㎡、細粒度アスコン（再生） 歩道：t = 3 cm、14㎡、細粒度アスファルト（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月30日	契 約 金 額	51,192,000円
工 期（着工）	令和元年 5月30日	工 期（完成）	令和元年 9月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月 6日	変 更 金 額	1,630,800円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年 9月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	52,822,800円
変 更 内 容	配管布設経路の変更（増）、舗装構成の変更（増）、泥炭の発生に伴う処理方法の変更（増）、推進管における接続作業の変更（増）、空気弁室の追加（増）、舗装復旧面積の変更（増）、概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	【1配管布設経路の変更（増）】 試掘の結果、既設管（水道、ガス、NTT）の埋設位置が当初設計と異なることから、管路布設経路の変更を要する。 【2舗装構成の変更（増）】 試掘の結果、既設舗装構成が当初設計と異なることから、現況復旧に伴う変更を要する。 【3泥炭の発生に伴う処理方法の変更（増）】 試掘の結果、掘削断面の一部に泥炭層が確認されたことから、泥炭の処理方法について変更を要する。 【4推進管における接続作業の変更（増）】 推進管の接続（ハット融着）について、日中の施工の場合、民地への出入りや交通に影響を及ぼすことから、夜間作業への変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。