

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉2丁目・青葉3丁目・青葉8丁目・北斗2丁目・北栄1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<p>【布設延長】 管種：HPP、口径：φ150、延長：81.70m 管種：HPP、口径：φ100、延長：14.80m 管種：HPP、口径：φ75、延長：116.60m 管種：PP、口径：φ50、延長：128.30m 給水管管種：PP、口径：φ25他、箇所数：6ヶ所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ150、基数：7基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：6基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：6基 【消火栓】 単口：1基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：110t コンクリート殻：9.4t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3cm、249㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道：t = 2cm、26㎡、細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】 車道：t = 6cm、26㎡、アスファルト安定処理（再生）</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 7月17日	契 約 金 額	40,161,000円
工 期（着工）	令和元年 7月17日	工 期（完成）	令和元年12月23日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年12月23日	変 更 金 額	2,783,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月23日	変 更 後 の 契 約 金 額	42,944,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増）、管路土工事、舗装復旧費及び産廃処理量の概数確定による変更（増）外		
変 更 理 由	<p>（消火栓設置位置の変更に伴う資材の変更（減）） 図番5 ・現地確認の結果、消火栓設置位置が私道内であることが判明したため、設置位置を変更することとし、資材費及び労務費を減額する。（舗装復旧断面の変更（増）） 図番9 ・試掘の結果、既設舗装路盤構成が当初設計と異なることから、現状復旧へ変更することとし、労務費を増額する。（仮設配水管の変更に伴う資材・労務費の変更（増）） 図番5 ・既設管接続時の断水影響を考慮し、仮設配水管を施工することとし、資材費及び労務費を増額する。（配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（減）） 図番1 ・下水道管φ1800横断に伴い配管経路を再確認した結果、当初設計よりも安価に施工できる経路が判明したことから配管経路を変更し、資材費及び労務費を減額する。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。