

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 雨水桝設置工事		
工 事 場 所	千歳市 桜木4丁目、花園3, 6丁目、末広3丁目、春日町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【桜木4丁目】 取付管及びます工、VUφ150 L' =3.85m、雨水桝開発II型A 1箇所 【花園3丁目】 取付管及びます工、VUφ150 L' =3.75m、雨水桝開発II型A 1箇所 【花園6丁目】 取付管及びます工、VUφ150 L' =4.20m、雨水桝開発II型A 1箇所 【末広3丁目】 取付管及びます工、VUφ150 L' =2.80m、雨水桝開発II型A 1箇所 【春日2丁目】 取付管及びます工、VUφ150 L' =7.50m、雨水桝開発II型A 2箇所 の他各所 土工一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月9日	契 約 金 額	3,726,000円
工 期（着工）	平成30年10月9日	工 期（完成）	平成30年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月10日	変 更 金 額	-507,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,218,400円
変 更 内 容	施工箇所の減、施工延長の変更、既設路盤材の変更、概数の確定		
変 更 理 由	【施工箇所の減】 春日2丁目09-02E01路線において、当初は隣接して2箇所施工する予定であったが、道路管理課との協議により、現地の滞水状況が緩和していることを理由に1箇所不要となった。よって、当初設計の全6箇所から全5箇所へと数量を変更する。 【施工延長の変更】 施工対象全5箇所において、道路管理課立会いのもと、雨水桝の設置位置を決定した。これにより、うち4箇所において施工延長の変更を要する。 【既設路盤材の変更】 花園3丁目09-24E35路線において、既設下層路盤材が再生骨材0~40mmではなく、切込砂利0~40mmであった。また、層厚について、下層路盤が15cmではなく12cm、凍上抑制層が50cmではなく30cmであり、現状復旧を要するため数量を変更する。なお、路盤厚の変更に伴い、路面本復旧の範囲についても併せて変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。