

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 幸福地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 幸福2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 汚水管 PRPφ200 L=285.09m 雨水管 PRPφ350 L=69.20m PRPφ300 L=64.00m PRPφ250 L=134.50m 【管渠工】 汚水管 PRPφ200 L´=280.84m 雨水管 PRPφ350 L´=67.56m PRPφ300 L´=63.16m PRPφ250 L´=132.86m 【マンホール工】 1号組立マンホール 8基、0号組立マンホール 1基、塩ビ製リブ付小型マンホール【取付管及びます工】 VUφ150(汚水) L=10.0m (8箇所) VUφ150(雨水) L=10.8m (14箇所) 【その他】 土工 一式、基礎工(砂基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年12月 1日	契 約 金 額	55,000,000円
工 期 (着 工)	令和 3年12月 1日	工 期 (完 成)	令和 4年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月22日	変 更 金 額	4,675,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	59,675,000円
変 更 内 容	【工事延長】 汚水管 PRPφ200 L=285.09m 雨水管 PRPφ350 L=69.20m PRPφ300 L=64.00m PRPφ250 L=134.50m 【管渠工】 汚水管 PRPφ200 L´=280.84m 雨水管 PRPφ350 L´=67.56m PRPφ300 L´=63.16m PRPφ250 L´=132.86m 【マンホール工】 1号組立マンホール 8基、0号組立マンホール 1基、塩ビ製リブ付小型マンホール【取付管及びます工】 VUφ150(汚水) L=22.5m (18箇所) VUφ150(雨水) L=10.8m (14箇所) 【その他】 土工 一式、基礎工(砂基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
変 更 理 由	(1) 付帯工(舗装撤去工及び舗装復旧工)の増 水道工事の舗装復旧範囲との取り合いにより、舗装復旧範囲について変更を要する。(令和4年 2月25日付協議簿)(令和4年 2月25日付設計変更(軽微)協議書第1回)(契約書第18条)(2) 概数の確定 下記の項目について、概数を確定したため。・管路土工(発生土処理、不足土運搬)・組立マンホール工(調整リング)・取付管およびます工(ます設置工、取付管布設工)・付帯工(殻運搬、産廃処分数量)・除雪工(現場内除雪、ダンプ搬出除雪)(令和4年 3月 15日付協議簿)		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。