

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 美々公園通下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	工事延長：雨水管HP φ1350 L=414.27m 管渠工：雨水管HP φ1350 L'=405.99m マンホール工：5号マンホール 1箇所、4号マンホール 7箇所 その他：土工一式、基礎工（砂基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月26日	契 約 金 額	180,730,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月26日	工 期（完成）	令和 6年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協栄・ヒロトミ特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月13日	変 更 金 額	1,617,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	182,347,000円
変 更 内 容	(1) 半導体工場の宅内雨水排水管の接続に伴うマンホール工の増 (2) 管基礎断面の変更に伴う管基礎の減、埋戻し材の変更に伴う増 (3) 既設人孔撤去における人力施工の増 (4) 仮舗装厚の変更に伴う減 (5) 歩車道境界ブロックの変更に伴う減 (6) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 半導体工場の宅内雨水排水管の接続に伴うマンホール工の増 半導体工場の宅内雨水排水管が、本工事で施工するマンホール（No.15、No.21）に接続する計画となったことから、マンホール削孔位置及び部材変更を要する。(2) 管基礎断面の変更に伴う管基礎の減、埋戻し材の変更に伴う増 割込マンホール（No.15）の管基礎について、既設管HPφ1500にコンクリート基礎（360°巻）が施されていたが、構造計算の結果、既設基礎では安全率が確保されないことを確認したことから、管基礎断面の変更及び埋戻し材を軽量材に変更することを要する。(3) 既設人孔撤去における人力施工の増 割込マンホール（No.15）の既設4号マンホール撤去において、既設下部の躯体が現場打ちであり機械施工ができないため、人力施工への変更を要する。(4) 仮舗装厚の変更に伴う減 (5) 歩車道境界ブロックの変更に伴う減 (6) 概数の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。