

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 蘭越水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 蘭越		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	別紙		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 5月28日	契 約 金 額	144,100,000円
工 期（着工）	令和 7年 5月28日	工 期（完成）	令和 8年 2月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴・新栄特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

布設延長	管種	口径	延長	管種	口径	箇所数
	HPP	φ150	307.63 m	DNSP	φ800	9.26 m
	HPPE	φ150	28.81 m	DNSP	φ700	4.87 m
	HPP	φ75	28.00 m	DNSP	φ500	4.40 m
	WEETA	φ75	17.43 m	DGXP	φ300	2.57 m
	給水管	φ25	2.90 m	DGXP	φ250	10.84 m
仕切弁等	材質	口径	基数	材質	口径	基数
	ハタフライ弁	φ700	1基	ソフトシル弁	φ150	6基
	ハタフライ弁	φ500	1基	ソフトシル弁	φ75	1基
	ソフトシル弁	φ300	1基			
消火栓	単口 - 基					
産業廃棄物	アスファルト殻 18.5 t 、 コンクリート殻 172.1 t					
舗装 仮復旧工	車道	t = 3 cm	12 m ²	密粒度(再生)または細粒度アスコン(再生)		
	歩道	t = 2 cm	102 m ²	細粒度アスコン(再生)		
舗装復旧工	車道	t = 4 cm	17 m ²	細粒度キャップアスコン(再生)		
		t = 5 cm	17 m ²	粗粒度アスコン(再生)		
		t = 6 cm	17 m ²	アスファルト安定処理(再生)		
	歩道	t = 3 cm	144 m ²	細粒度アスコン(再生)		