調査結果一覧

※赤字は石綿含有建材　青字は分析の結果、非含有　黒字は非含有建材又は工事対象外

棟・階	部屋名	部位	一次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	二次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	調査手法	結果	ﾚﾍﾞﾙ	備考
外部	－	外壁	仕上塗材	仕上塗材	分析	非含有	－	下地調整材含む
		外壁下地	外断熱ﾊﾟﾈﾙ	外断熱ﾊﾟﾈﾙ	分析	含有	3	分析の結果、石綿含有
		屋根	シート防水	シート防水	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		煙突	断熱材	断熱材	分析	非含有	－	分析の結果、石綿含有
	ﾎﾟｰﾁ	床	防水モルタル	防水モルタル	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		屋根	シート防水	シート防水	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		軒天	仕上塗材	仕上塗材	目視	非含有	－	外壁と同一
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	床	防水モルタル	防水モルタル	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		天井	仕上塗材	仕上塗材	目視	非含有	－	外壁と同一
		隔壁	石綿ｽﾚｰﾄ板	石綿ｽﾚｰﾄ板	目視	みなし	3	みなし含有
共用部	階段室	床	防水モルタル	防水モルタル	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し＋EP	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し＋EP	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		天井	仕上塗材	仕上塗材	分析	非含有	－	分析の結果、非含有
		段裏	－	仕上塗材	目視	非含有	－	天井と同一
	ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ	床	防水モルタル	防水モルタル	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	仕上塗材	仕上塗材	目視	非含有	－	階段室天井と同一
		天井	仕上塗材	仕上塗材	目視	非含有	－	階段室と同一
専用部	玄関ホール	床	防水モルタル	防水モルタル	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		巾木	ﾗﾜﾝ	ﾗﾜﾝ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ﾌﾟﾘﾝﾄ合板	ﾌﾟﾘﾝﾄ合板	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		1.2F天井	仕上塗材	仕上塗材	分析	非含有	－	101号室から採取
		3F天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	目視	非含有	－	居間と同一
	居間	床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		巾木	ﾗﾜﾝ	ﾗﾜﾝ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁下地	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	分析	非含有	－	101号室から採取
		天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	分析	非含有	－	101号室から採取
		煙突取合	ｽﾚｰﾄ管	ｽﾚｰﾄ管	目視	みなし	3	みなし含有
	和室A	床	畳	畳	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁下地	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	目視	非含有	－	居間と同一
		天井	ﾗﾐﾈｰﾄ天井	ﾗﾐﾈｰﾄ天井	分析	非含有	－	101号室から採取

調査結果一覧

※赤字は石綿含有建材　青字は分析の結果、非含有　黒字は非含有建材又は工事対象外

棟・階	部屋名	部位	一次スクリーニング	二次スクリーニング	調査手法	結果	レベル	備考
専用部	和室B	床	畳	畳	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ビニールクロス	ビニールクロス	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁下地	石膏ボード	石膏ボード	目視	非含有	－	居間と同一
		天井	ラミネート天井	ラミネート天井	分析	非含有	－	和室Aと同一
	洋室	床	フローリング	フローリング	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		巾木	ラワン	ラワン	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ビニールクロス	ビニールクロス	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁下地	石膏ボード	石膏ボード	目視	非含有	－	居間と同一
		天井	化粧石膏ボード	化粧石膏ボード	目視	非含有	－	居間と同一
	台所	床	ビニル床シート	ビニル床シート	分析	非含有	－	101号室から採取
		床	－	クッションフロアー	目視	非含有	－	便所床と同一
		巾木	ラワン	ラワン	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	フレキシブルボード	フレキシブルボード	分析	含有	3	101号室から採取
		1.2F天井	コンクリート打放し＋VP	コンクリート打放し＋VP	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		3F天井	フレキシブルボード	フレキシブルボード	分析	含有	3	303号室から採取
	ユーティリティー	床	ビニル床シート	ビニル床シート	目視	非含有	－	台所と同一
		床	－	クッションフロアー	目視	非含有	－	便所床と同一
		巾木	ラワン	ラワン	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	フレキシブルボード	フレキシブルボード	分析	含有	3	台所と同一
		1.2F天井	コンクリート打放し＋VP	コンクリート打放し＋VP	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		3F天井	フレキシブルボード	フレキシブルボード	分析	含有	3	台所3F天井と同一
	浴室	－	ユニットバス	ユニットバス	目視	非含有	－	石綿非含有建材
	便所	床	ビニル床シート	クッションフロアー	分析	非含有	－	101号室から採取
		巾木	ラワン	ラワン	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	フレキシブルボード	フレキシブルボード	目視	含有	3	台所と同一
		天井	化粧石膏ボード	化粧石膏ボード	目視	非含有	－	居間と同一
	押入	床	ベニヤ	ベニヤ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	石膏ボード	石膏ボード	目視	非含有	－	居間と同一
		天井	石膏ボード	石膏ボード	目視	非含有	－	居間壁と同一
	物入	床	防水モルタル	ベニヤ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ラワンベニヤ	ラワンベニヤ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	コンクリート打放し	コンクリート打放し	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		天井	石膏ボード	石膏ボード	目視	非含有	－	居間壁と同一

調査結果一覧

※赤字は石綿含有建材　青字は分析の結果、非含有　黒字は非含有建材又は工事対象外

棟・階	部屋名	部位	一次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	二次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	調査手法	結果	ﾚﾍﾞﾙ	備考
専用部	PS	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｳﾚﾀﾝ吹付	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁下地	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		天井	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		配管	－	ｽﾚｰﾄ管（ﾄﾐｼﾞ）	目視	みなし	3	みなし含有
外部物置	外部	外壁	－	ﾄﾀﾝ板	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		外壁（一部）	－	窯業ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	目視	みなし	3	みなし含有
		屋根	－	ｶﾗｰ鉄板	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		軒天	－	鉄板	目視	非含有	－	石綿非含有建材
	内部	床	－	合板	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		壁	－	ﾍﾞﾆﾔ	目視	非含有	－	石綿非含有建材
		天井	－	合板	目視	非含有	－	石綿非含有建材

■住居者による市販の建材について

居間の絨毯、便所のｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ等、居住者が用意した市販の建材については全て非含有建材とする。