

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	中央釜加線舗装工事		
工 事 場 所	千歳市中央		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央釜加線 道路舗装工延長L=111.31m 車道幅員W=4.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月15日	契 約 金 額	18,315,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 9月15日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月26日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,337,000円
変 更 内 容	1 工期の変更（42日延長）		
変 更 理 由	1 道央農業協同組合との協議の結果、農業施設への集荷に多大な影響を与えるため、10～11月中の着工が認められず、12月に着工することとなり、工期内に完成する目途が立たなくなったため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月12日	変 更 金 額	209,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,546,000円
変 更 内 容	1 取付道路面積の変更 2 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1 現地精査の結果、水道施設を避けて取付道路を施工することとしたため。（契約書第18条） 2 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。