

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	鉄北通外3路線舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市富丘4丁目、勇舞8丁目、東郊1丁目、文京1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	鉄北通、長都駅通、30号通、真町泉沢大通 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月17日	契 約 金 額	56,870,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年10月17日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月10日	変 更 金 額	10,461,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	67,331,000円
変 更 内 容	工事施工範囲の変更（増）		
変 更 理 由	【30号通】路面切削施工時、R側の一部区間について現況舗装厚不足が確認されたため、オーバーレイ工をとりやめ、打換え工に変更する。（契約書第19条） 【真町泉沢大通】事前調査の結果、当初設計の補修範囲外にも舗装の損傷（クラック）が多数確認されたことから施工範囲を拡大する。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月29日	変 更 金 額	3,894,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	71,225,000円
変 更 内 容	概数の確定及び週休2日経費の計上		
変 更 理 由	1 週休2日制（4週8休以上現場閉所）の実施による経費の計上を行うため（契約書第18条） 2 当初概数発注であった数量の全部が確定したため（契約書第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。