

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	千歳駅西口広場整備工事		
工 事 場 所	千歳市千代田町7丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	千歳駅西口広場第1期工事 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	令和5年6月21日	契約金額	169,400,000円
工期（着工）	令和5年6月21日	工期（完成）	令和6年1月31日
契約相手方の商号又は名称	協栄・緑建特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	令和5年12月15日	変更金額	20,493,000円
変更後工期（完成）	令和6年3月29日	変更後の契約金額	189,893,000円
変更内容	1 植生工の増 2 道路付属物工の増と追加 3 工期の延長		
変更理由	1 花壇の整備内容について、都市整備課と協議し内容を精査したため。（契約書第19条） 2 分電盤の劣化が進んでおり、移設が困難であることから、分電盤を新設する必要が生じたため（契約書第18条）。また、標識と給水設備について事業促進を図るため。（契約書第19条） 3 拡大設計変更に伴い工事が増量することから工程を変更する必要が生じたため。（契約書第19条）		
契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	令和6年2月5日	変更金額	9,669,000円
変更後工期（完成）	令和6年3月29日	変更後の契約金額	199,562,000円
変更内容	1. ガードパイプ撤去の増と設置の減 2. 配管配線ルートの変更による増 3. 水替工の追加による増 4. 駅舎前シェルターの撤去費と修理費の追加による増 5. 舗装面積の変更による減 6. 概数の確定 7. 交通誘導警備員の増		
変更理由	1. 現地精査の結果、今年度撤去可能な既設ガードパイプを確認したことから撤去数量を増とし、併せて新設ガードパイプは、既設花壇が支障となることを確認したことから施工延長を減とした。 2. 電気配線について、北電との協議による受電ルートの一部変更及び既存配線に漏電が確認され再利用できないことから新規の配管、配線を増とした。 3. シェルター施工時の掘削作業の際に、地下水を確認したため、水替工を追加した。 4. 駅舎前シェルターと一体化した既設の身障者シェルターを撤去したことに伴い、駅舎前シェルターが一部欠損した状態となるため、撤去費と加工費を変更増とした。 5. 現地精査の結果、車道舗装のすりつけ面積を減とし、歩道舗装のすりつけ面積を増とした。 6. 概数としていた建設副産物処理量を確定し変更増とした。 7. 駅舎前シェルターの作業に伴い、交通誘導員を増とした。		

※金額はすべて「税込み」です。