

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 市内減圧弁室他撤去工事		
工 事 場 所	千歳市 緑町2丁目、栄町4丁目、末広7丁目、蘭越4番地		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【構造物撤去工】コンクリート構造物取壊し12m <sup>3</sup> 、現場操作盤撤去5面、作業土木1式 【付帯工】充填工（エアモルタル）57m <sup>3</sup> 、ポリエチレン管撤去（φ20～100）75m（産業廃棄物処理工）アスファルト殻23.1t、コンクリート殻44.8t（舗装復旧工）車道 t=3cm 64m <sup>2</sup> 密粒度（再生）または細粒度7スコン（再生）歩道 t=2cm 21m <sup>2</sup> 細粒度7スコン（再生）（舗装復旧工）車道 t=5cm 78m <sup>2</sup> アスファルト安定処理（再生）、t=3cm 95m <sup>2</sup> 細粒度7スコン（再生）、歩道 t=6cm 1m <sup>2</sup> インターロッキングブロック（撤去及び再設置） t=3cm 35m <sup>2</sup> 細粒度7スコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年8月7日	契 約 金 額	8,602,000円
工 期（着工）	令和2年8月7日	工 期（完成）	令和2年11月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年11月16日	変 更 金 額	-1,716,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年11月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,886,000円
変 更 内 容	末広減圧弁室の構造物撤去工及び付帯工の一部の変更（減）、概数の確定による変更（減）		
変 更 理 由	1.（構造物撤去工及び付帯工の一部作業中止に伴う資材及び労務費の変更（減））末広減圧弁室における仕切弁の開閉状況を確認したところ、当初開放している予定であった仕切弁φ400が閉止していたことから、作業内容を変更し充填工のみを行うこととする。2. 産廃処理量の概数確定による変更概数の確定により、処分費を減額する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。