

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名		(3) 日 の出外水道管改良工事	
工 事 場 所		千歳市 日の出 1 丁目、富丘 4 丁目	
工 事 種 別		管工事	
工 事 概 要		【布設延長】日の出 管種：DGXP、口径：φ 300、延長：96.74m 管種：HPP、口径：φ 150、延長：9.43m 管種：給水管、口径：φ 25、箇所数：2箇所 富丘 管種：DGXP、口径：φ 300、延長：55.59m 管種：DGXP、口径：φ 250、延長：6.93m 管種：PP、口径：φ 50、延長：7.00m 管種：給水管、口径：φ 40他、箇所数：5箇所【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ 300、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ	
入札・契約の方法		事後審査型一般競争入札	
契 約 年 月 日		令和 3 年 7 月 16 日	契 約 金 額
工 期 （ 着 工 ）		令和 3 年 7 月 16 日	工 期 （ 完 成 ）
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称		協業組合カンセイ	
契 約 相 手 方 の 住 所		千歳市 流通 1 丁目 3 番地 6 号	
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		令和 3 年 11 月 30 日	変 更 金 額
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		令和 3 年 12 月 8 日	変 更 後 の 契 約 金 額
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増②消火栓の更新に伴う資材費及び労務費の増③舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増④産廃処分量の概数の確定による処分費の増		
変 更 理 由	①〔日の出〕・現地調査の結果、SP①＝203.70に北ガスの水取器が設置されており、新設管（DGXP φ 300）の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。・現地調査の結果、SP①＝231.75の汚水取付管が設計より深く埋設されており、新設管（DGXP φ 300）の支障となるため、布設経路の変更に伴う労務費を減とする。・試掘の結果、SP①＝280付近のNTTケーブルが設計より歩道側に埋設されており、新設管（DGXP φ 300、HPP φ 150）の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。・試掘の結果、SP①＝285付近のDAP φ 150が設計より浅く埋設されており、汚		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日			変 更 金 額
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）			変 更 後 の 契 約 金 額
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。