

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 輝年橋水道添架管更新工事		
工 事 場 所	千歳市 泉郷		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ150、延長：10.55m 添架管、口径：φ150、延長：14.02m 管種：給水管、口径：φ30、箇所数：1箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシー ル弁、口径：φ150、基数：2基 ソフトシー ル弁、口径：φ100、基数：2基 【産業廃 棄物】アスファルト殻：0.3t 【塗装復旧工】車道：t＝3cm、2㎡、密粒度アスコン (再生)、車道：t＝4cm、2㎡、粗粒度アスコン (再生)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月15日	契 約 金 額	19,140,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 9月15日	工 期 (完 成)	令和 3年12月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契約相手方の住所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月21日	変 更 金 額	77,000円
変更後工期 (完成)	令和 3年12月22日	変更後の契約金額	19,217,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更(減)、概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	1 起点部及び終点部における既設管DTPφ150(80)の布設経路が当初設計と異なっていたことから、配管 経路及び材料を変更する。2 起点部及び終点部における既設管DTPφ150(80)の布設経路が当初設計と異 なっていたことから、配管経路及び材料を変更する。3 吉田宅給水管の口径及び取出し位置が当初設計 と異なっていたことから、材料及び配管経路を変更する。4 概数の確定に伴う設計変更舗装復旧面積、 試掘工、産業廃棄物処分量の概数確定により、労務費及び処分費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。