

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 朝日町外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 朝日町3、4、5丁目、東雲町3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ200、延長：241.78m 管種：HPP、口径：φ100、延長：46.49m 管種：給水管、口径：φ50他、箇所数：8箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ200、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：6基 【消火栓】双口 1基（再設置）【産業廃棄物】アスファルト殻：152.4t コンクリート殻：0.1t 【舗装仮復旧工】車道：t＝3cm、142㎡、密粒度（再生）又は細		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月 5日	契 約 金 額	39,600,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 7月 5日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契約相手方の住所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月29日	変 更 金 額	2,002,000円
変更後工期（完成）	令和 3年11月30日	変更後の契約金額	41,602,000円
変 更 内 容	1 試掘No.2、3、4、6、12、において、不明管(水道廃止管)を確認し新設管DGXPφ200の布設に支障となることから、経済比較の結果、撤去することとし撤去及び処分費を計上する。2 試掘No.29の結果、既設水道管φ800(01)分岐管φ200の占用位置が異なっていたこと、また試掘No.5、13、19、24、26の結果、既設管の土被り及び一部管種が当初と異なっていたことから、配管経路及び接続方法について変更する。3 東大通と仲の橋通の交差点部におけるせこうについては夜間施工とし、変更の対象とする。		
変 更 理 由	1 試掘No.2、3、4、6、12、において、不明管(水道廃止管)を確認し新設管DGXPφ200の布設に支障となることから、経済比較の結果、撤去することとし撤去及び処分費を計上する。2 試掘No.29の結果、既設水道管φ800(01)分岐管φ200の占用位置が異なっていたこと、また試掘No.5、13、19、24、26の結果、既設管の土被り及び一部管種が当初と異なっていたことから、配管経路及び接続方法について変更する。3 東大通と仲の橋通の交差点部におけるせこうについては夜間施工とし、変更の対象とする。4 舗装復旧面積、試掘工、産業廃棄物処分量(アスファルト殻及びコンクリート殻収集運搬処分量、建設汚泥)		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。