

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 幸福3丁目外水道管整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市 幸福2、3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：2.14m 管種：HPP、口径：φ75、延長：334.71m 管種：HPP、口径：φ50、延長：6.31m 管種：給水管、口径：φ25 他、箇所数：4箇所【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：20.9t コンクリート殻：0.1t【塗装仮復旧工】車道：t=3cm、57㎡、密粒度(再生)又は細粒度ア		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 9月14日	契 約 金 額	13,860,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 9月14日	工 期 (完 成)	令和 5年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 1月10日	変 更 金 額	2,860,000円
変更後工期 (完成)	令和 5年 1月30日	変更後の契約金額	16,720,000円
変 更 内 容	①配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、②下水道工事との共同施工区間変更に伴う労務費の増、③舗装構成の変更に伴う労務費の増、④概数の確定に伴う労務費の増		
変 更 理 由	①当初予定していた下水道管布設工事との共同施工について、下水道工事との調整の結果、工事予定箇所の全区間を単独施工とする。②試掘No.1の結果、既設水道管HPPφ100(21)の端部接合材料について、当初設計ではマカ継手を計上していたが、EFソケットによる融着が可能と判断したことから、材料を変更する。③試掘No.2の結果、北ガスPeφ100及び雨水桝の占用位置について、当初設計と異なることから、配管布設経路を変更する。④現況測量の結果、未舗装部における現況地盤高が当初設計と異なることから、設計地盤高を変更する。⑤試掘No.8及びNo.9の結果、既設水道管DKPφ100(97)の土被りが当初設計と異なることから、配管経路を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。