

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 新富1丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 新富1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：D G X P、口径：φ250、延長：182.57m、管種：H P P、口径：φ50、延長：3.50m、管種：給水管、口径：φ50他、箇所数：10箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁 口径：φ250 基数：3基、材質：ソトシル弁 口径：φ75 基数：2基【消火栓】単口：2基（再設置）【産業廃棄物】アスファルト殻：89.4t、コンクリート殻：0.3t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 142㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）、歩道：t=2cm 12㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=3cm 369㎡ 密粒度アスコン（再生）、車道：t=4cm 256㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道：t=5cm 256㎡ アスファルト安定処理（再生）、歩道：t=3cm 17㎡ 細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月22日	契 約 金 額	33,110,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 6月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年11月 4日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契約相手方の住所	千歳市 上長都2番地11		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月 2日	変 更 金 額	1,342,000円
変更後工期（完成）	令和 4年11月 4日	変更後の契約金額	34,452,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更、②路盤構成の変更、③一部昼間施工から夜間施工の変更、④舗装復旧面積の変更に伴う労務費の変更（増）、産廃処理量の数量の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（労務費の変更（増）） ・ 試掘調査の結果、各種埋設管の土被り及び路盤構成が当初設計と異なっていたことから、労務費を増額する。（労務費の変更（増）） ・ 工事起点部の切替工事を、昼間施工から夜間施工へ変更することにより、労務費を増額する。（産廃処理量の数量の確定による増） ・ 数量の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。