

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 柏台地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 柏台、柏台南		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 φ800（路線番号12） L=98.12m、汚水管 φ800（路線番号13） L=98.12m、汚水管 φ800（路線番号14） L=98.12m、汚水管 φ800（路線番号15） L=97.96m、汚水管 φ800（路線番号16） L=97.96m【管きょ内面被覆工（製管工法）】汚水管 φ800（路線番号12） L=97.40m、汚水管 φ800（路線番号13） L=97.40m、汚水管 φ800（路線番号14） L=97.40m、汚水管 φ800（路線番号15） L=97.20m、汚水管 φ800（路線番号16） L=97.20m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：5箇所、マンホール防食蓋交換：5箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きょ洗浄清掃工：一式、土工、路面復旧工：一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 7月26日	契 約 金 額	218,361,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 7月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設・中和・三井建機		
契約相手方の住所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 1月11日	変 更 金 額	14,960,000円
変更後工期（完成）	令和 5年 2月20日	変更後の契約金額	233,321,000円
変 更 内 容	【工事延長】汚水管 φ800（路線番号12） L=98.12m、汚水管 φ800（路線番号13） L=98.12m、汚水管 φ800（路線番号14） L=98.12m、汚水管 φ800（路線番号15） L=97.96m、汚水管 φ800（路線番号16） L=97.96m【管きょ内面被覆工（製管工法）】汚水管 φ800（路線番号12） L=97.40m、汚水管 φ800（路線番号13） L=97.40m、汚水管 φ800（路線番号14） L=97.40m、汚水管 φ800（路線番号15） L=97.20m、汚水管 φ800（路線番号16） L=97.20m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：2箇所、マンホール防食蓋交換：7箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きょ洗浄清掃工：一式、土工、路面復旧工：一式		
変 更 理 由	（1）水替え方法の変更に伴う増 水替ホースの道路横断について、道路管理者より開削の許可を得たため、地中配管の施工に係る費用について変更を要する。（2）既設マンホールの鉄蓋交換に伴う増既設マンホールは硫化水素による厳しい腐食環境に曝されており、今後も改善の見込みがない箇所であるため、防食塗装を施した鉄蓋への交換を要する。（3）交通誘導警備員の配置変更に伴う増 千歳警察署との協議により、街路および道道沿線での施工は、交通量が多いことから、交通誘導警備員の配置人数について変更を要する。（4）概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・アス殻、コン殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量 ・管更生裏込め注入工実施数量		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。