

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 北信濃水道管改良工事その2		
工 事 場 所	千歳市 北信濃		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：D G X P 口径：φ400 延長：102.97m、管種：D G X P 口径：φ300 延長：11.23m、管種：D G X P 口径：φ200 延長：12.89m、管種：給水管 口径：φ50 箇所数：1箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁 口径：φ400 基数：1基、材質：ソトシル弁 口径：φ300 基数：1基、材質：ソトシル弁 口径：φ200 基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：29.7t、コンクリート殻：0.3t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 18㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）、歩道：t=2cm 135㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=4cm 42㎡ 細粒度ギヤップアスコン（再生）、車道：t=5cm 30㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道：t=6cm 30㎡ アスファルト安定処理（再生）、歩道：t=3cm 173㎡ 細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 7月 6日	契 約 金 額	34,980,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 7月 6日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年10月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契約相手方の住所	千歳市 流通1丁目3番地6号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年10月28日	変 更 金 額	1,265,000円
変更後工期（完成）	令和 4年10月28日	変更後の契約金額	36,245,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う材料費、労務費の変更（増）、舗装復旧面積の変更に伴う労務費の変更（増）、給水管切替工の変更に伴う材料費、労務費の変更（減）、産廃処理量の数量の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（材料費、労務費の変更（増）） ・ 試掘調査の結果、各種埋設管の土被り及び路盤構成が当初設計と異なっていたことから、材料費及び労務費を増額する。（労務費の変更（増）） ・ 工事着手前から歩道部の舗装には、全面的にクラックが発生している状況であったため、歩道部の舗装復旧は全幅行うこととし、労務費を増額する。（材料費、労務費の変更（減）） ・ 給水管の切替工事は、(4)北信濃水道管改良工事その1工事の通水が完了してから施工する予定であったが、推進工事の乗り込みが、当初計画よりも1.5か月ほど遅れており、通水完了時期は12月上旬を予定していることから、本工事では、給水切替工は行わないこととしたため、材料費及び労務費を減額する。（試掘の数量の確定による増） ・ 数量の確定による試掘費の増。（産廃処理量の数量の確定による増） ・ 数量の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。