

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 日の出外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出、青葉		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ300、延長：65.56m、管種：HPP、口径：φ150、延長：13.71m、管種：HPP、口径：φ100、延長：48.39m、管種：HPP、口径：φ50、延長：1.00m【仕切弁等】材質：ソトシル弁 口径：φ300 基数：2基、材質：ソトシル弁 口径：φ150 基数：1基、材質：ソトシル弁 口径：φ100 基数：3基 【産業廃棄物】アスファルト殻：67.8t、コンクリート殻：0.2t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 89㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）、歩道：t=2cm 16㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=3～4cm 201㎡ 細粒度ギャップアスコン（再生）、車道：t=5cm 105㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道：t=5～6cm 137㎡ アスファルト安定処理（再生）、歩道：t=3cm 25㎡ 細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 7月 7日	契 約 金 額	32,010,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 7月 7日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年10月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年10月20日	変 更 金 額	5,104,000円
変更後工期（完成）	令和 4年10月21日	変更後の契約金額	37,114,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費及び労務費の増②交通誘導警備員の増に伴う仮設費の増③舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増④産廃処分量の概数の確定による処分費の増⑤試掘箇所数の概数の確定による準備費の増		
変 更 理 由	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増 ・図面1/2 ・試掘の結果、污水管（φ250）が埋設されており、新設管（DGXPφ300）布設の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。・試掘の結果、ガス管（KPWφ400）土被りが設計と異なっており、新設管（DGXPφ300）の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。・現地調査の結果、既設空気弁室が設計と異なる箇所に設置されており、新設空気弁設置の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。