

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 栄町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1丁目、2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=134.74m、(1169-1 L=86.19m) (1169-2 L=20.59m) (1171-3 L=27.96m) 【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=132.48m、(1169-1 L'=85.39m) (1169-2 L'=19.86m) (1171-3 L'=27.23m) 【マンホール工】0号マンホール：1箇所(1169-1 1箇所)、塩ビマンホール：2箇所(1169-2 1箇所) (1171-3 1箇所) 【取付管及びます工】VUφ150、15箇所(1169-1 10箇所) (1169-2 3箇所) (1171-3 2箇所) 【その他】土工：一式、基礎工(砕石基礎)：一式、舗装復旧工：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年10月 6日	契 約 金 額	24,640,000円
工 期 (着 工)	令和 4年10月 6日	工 期 (完 成)	令和 5年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 北陽5丁目4番地3号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 1月16日	変 更 金 額	451,000円
変更後工期(完成)	令和 5年 2月20日	変更後の契約金額	25,091,000円
変 更 内 容	【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=137.88m、(1169-1 L=88.80m) (1169-2 L=21.12m) (1171-3 L=27.96m) 【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=135.62m、(1169-1 L'=88.00m) (1169-2 L'=20.39m) (1171-3 L'=27.23m) 【マンホール工】0号マンホール：1箇所(1169-1 1箇所)、塩ビマンホール：2箇所(1169-2 1箇所) (1171-3 1箇所) 【取付管及びます工】VUφ150、15箇所(1169-1 10箇所) (1169-2 3箇所) (1171-3 2箇所) 【その他】土工：一式、基礎工(砕石基礎)：一式、舗装復旧工：一式		
変 更 理 由	(1) 新設起点マンホールの位置変更に伴う増 1169-1・1169-2路線にて、既設合流管へ接続している雨水取付管との干渉を避けるため、新設起点マンホールの位置を変更する。これに伴い、施工延長が伸び、数量増となる。(2) 既設汚水取付管の管種変更に伴う増 1169-1路線にて、既設汚水取付管R4の管種が、当初塩ビ管を想定していたが、コンクリート管であったため変更する。これに伴い、施工延長が伸び、数量増となる。(3) 未確定事項の確定 未確定事項の下記について確定する。・不明管による人力掘削 ・当初支給品としていた材料の購入費 ・取付管切替による歩道内施工不要の個所数 (4) 概数の確定 概数の下記について確定する。・殻運搬、処分(アスファルト) ・濁水処分 ・既設塩ビ管撤去、廃プラ処分費 ・コンクリート塊運搬処理 ・試験掘費		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。