

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) スラッジセンター脱水設備電気工事		
工 事 場 所	千歳市美々758番140		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	1. 運転操作設備工事 (1) コントロールセンタ、補助継電器盤および現場操作盤の製作据付工事 (2) 既設機器の機能増設工事 (3) ケーブル敷設及び撤去工事 (4) 各種接地工事 (5) その他必要な工事 2. 計装設備工事 (1) 既設機器の機能増設工事 (2) その他必要な工事 3. 監視制御設備工事 (1) 既設機器の機能増設工事 (2) その他必要な工事		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 9月 5日	契 約 金 額	97,900,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 9月 5日	工 期 (完 成)	令和 6年 3月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社		
契約相手方の住所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月13日	変 更 金 額	341,000円
変更後工期 (完成)	令和 6年 3月15日	変更後の契約金額	98,241,000円
変 更 内 容	(1) 電気盤を新たに設置するスラッジセンター1階電気室のケーブルピットにおいて、アスベストが検出され、施工する上でアスベスト除去作業及び撤去後の石綿含有産業廃棄物の処理が必須となることから、これらの費用を計上する。(2) スラッジセンター2階沈砂機械室の乾燥ケーキ貯留ホッパ盤の基礎について当初は撤去を計上したが、再検討の結果、撤去後の機器設置の予定は無いことに加え維持管理上の支障は少ないことから、当該基礎の撤去を行わずに残置する。これに伴い、設計で計上している撤去費用を減とする。(3) 産業廃棄物処分量の概数確定による設計変更を行う。		
変 更 理 由	(1) 電気盤を新たに設置するスラッジセンター1階電気室のケーブルピットにおいて、アスベストが検出され、施工する上でアスベスト除去作業及び撤去後の石綿含有産業廃棄物の処理が必須となることから、これらの費用を計上する。(2) スラッジセンター2階沈砂機械室の乾燥ケーキ貯留ホッパ盤の基礎について当初は撤去を計上したが、再検討の結果、撤去後の機器設置の予定は無いことに加え維持管理上の支障は少ないことから、当該基礎の撤去を行わずに残置する。これに伴い、設計で計上している撤去費用を減とする。(3) 産業廃棄物処分量の概数確定による設計変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。