

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	根志越第2道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	根志越第2道路 道路舗装工延長 L=624.98m 車道 W=6.50m 路面切削工 一式 舗装打替え工 一式 路上再生工 一式 アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月22日	契 約 金 額	52,360,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月27日	変 更 金 額	3,542,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	55,902,000円
変 更 内 容	1. 取付道路表層の乳剤種類変更 2. 取付道路の追加等による数量変更 3. 舗装工等に係る数量変更 4. 産業廃棄物処分量等の確定 5. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 設計図書精査の結果、当初設計に相違があったため乳剤種類を変更する。（契約書第18条） 2. 設計図書精査の結果、ボサで隠れていた取付道路があったため、取付道路面積が増となる。それに伴い、舗装工等の数量を増とする。（契約書第18条） 3. 設計図書及び現地精査の結果、拡幅道路面積が増となる。それに伴い、舗装工等の数量を増とする。（契約書第18条） 4. 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため増とする。 5. 週休2日モデル工事に係る週休2日（4週8休）の達成に伴う経費補正により増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。