

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	美々南通整備工事		
工 事 場 所	千歳市美々		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	美々西通 道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月24日	契 約 金 額	82,830,000円
工 期（着工）	令和 6年 7月24日	工 期（完成）	令和 7年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月22日	変 更 金 額	16,533,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	99,363,000円
変 更 内 容	1. 表層の追加 2. 歩車道境界ブロックの減(土工については全体数量が確定した後に行う) 3. プレキャスト集水樹の単価修正(撤去・据付→据付) 4. 交通誘導員Bの追加 5. 安定処理工の単価変更(添加量、添加材の変更)		
変 更 理 由	1. 令和6年度街路事業(地域産業基盤整備推進交付金)の入札が全て完了し、当該事業にかかる不確定要素が解消されたことから、表層の追加を設計変更により行う(契約書第19条) 2. 関係各所との協議により不確定であった道路の縦断勾配及び施工区間を変更するため(契約書第19条) 3. 設計図書の誤謬があったため(契約書第18号) 4. 他工区を通過できない期間、環境センター構内道路を使用するため、安全対策として環境センターに配置を求められたため(契約書第18号) 5. CBR試験により安定処理に必要な添加材及び添加量が確定したため(契約書第18号)		

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	令和6年12月12日	変更金額	13,475,000円
変更後工期（完成）	令和7年2月10日	変更後の契約金額	112,838,000円
変更内容	1. 上部柵、柵蓋の新設 2. 敷鉄板設置・撤去の追加 3. 交通誘導員Bの追加 4. 雨水中間柵の追加 5. 排水管敷設の増 6. 歩道部施工の追加 7. 【設計書01】掘削の減、土砂等運搬の増、路床盛土の増、路面構内法面整形、安定処理、床掘の減、埋戻し、凍上抑制層（車道部）、下層路盤（車道・路肩部）、上層路盤（車道・路肩部）、基層（車道・路肩部）、歩車道境界ブロック、ペイント式区画線（外側線）の減、ペイント式区画線（中央線）の減 【設計書02】路床盛土の減、法面整形（盛土部）の増、マンホールの減		
変更理由	1. 現地精査の結果から再利用不可となったため（契約書第18条） 2. 仮設道路における敷鉄板養生が必要となったため（契約書第19条） 3. 環境センター構内道路を使用し現場に入退場する際、一般車両と工事車両の動線が輻輳することから、交通誘導員の配置を環境センター側に求められたため（契約書第18条） 4. 雨水中間柵が入っていなかったため（契約書第18条） 5. 現地精査により配水管布設が必要となったため（契約書第18条） 6. R6年度街路事業（地域産業基盤整備推進交付金）の予算残額が確定し、事業促進を図るため歩道部の施工を行う（契約書第19条） 7. 概数等の確定		
契約変更の内容（第3回目）			
契約変更年月日	令和7年1月29日	変更金額	-
変更後工期（完成）	令和7年2月10日	変更後の契約金額	112,838,000円
変更内容	1. 産業廃棄物の処分量確定 2. 路面ヒーターの稼働時間確定 3. 快適トイレの使用月数確定		
変更理由	1. マニフェストにより処分量が確定したため 2. 路面ヒーター稼働時間調書等より稼働時間が確定したため 3. 快適トイレ使用月が確定したため		

※金額はすべて「税込み」です。