

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（弥生地区）		
工 事 場 所	千歳市弥生2丁目、梅ヶ丘3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-31南21号道路 道路改良 L=24.46m W=7.00m 舗装打換え L=70.00m W=7.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月29日	契 約 金 額	17,985,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月29日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月21日	変 更 金 額	2,970,000円
変 更 後 工 期 (完成)	令和 6年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,955,000円
変 更 内 容	1. 排水構造物工に係る各数量の変更（契約書第18条、第19条） 2. 舗装止め縁石の概数確定（契約書第18条） 3. 縁石取換え部における舗装構成の変更（契約書第18条） 4. 民地摺付け範囲の変更（契約書第18条） 5. 産業廃棄物運搬・処分数量の確定 6. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、既設上部柵の状態が悪く再利用が不可能であったため、上部柵材料区分を再利用から新材に変更することとし、これに伴う各数量を確定する。また、雨水柵の横断移設が必要ないことが判明したため行わないこととし、これに伴う各数量を変更する。 2. 現地精査結果による概数の確定。また、既設舗装止め縁石の状態が悪く、一部再利用が不可能であったため、材料区分を再利用から新材に変更する。 3. 現地精査の結果、市道祝梅北通と適正な勾配で摺付けを行うため交差点巻込み部を摺付け範囲として追加し、また中間交差点部において、既設交差道路との適正な勾配で摺付けを行うため、舗装打換え範囲を変更する。 4. 現地精査の結果、民地摺付け面積を変更する。 5. 概数としていた産業廃棄物処分数量が確定したため。 6. 週休2日（4週8休）が達成できたため。		

※金額はすべて「税込み」です。