

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳駅西口広場区画線設置工事		
工 事 場 所	千歳市千代田町7丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	千歳駅西口広場 駅前広場改修 薄層カラー舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月27日	契 約 金 額	7,337,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社トナミ建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都駅前1丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月 6日	変 更 金 額	1,496,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,833,000円
変 更 内 容	1 夜間施工への積算条件変更 2 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地精査の結果、昼間の交通規制が困難であることから薄層カラー舗装及び区画線設置の施工を昼間施工から夜間施工に変更し、これに係る積算条件を変更する。（契約書第18条） 薄層カラー舗装工の積算条件を夜間施工に変更（昼間→夜間） 区画線工の積算条件を夜間施工に変更（昼間→夜間） 2 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。