

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（トイレ洋式化等）		
工 事 場 所	千歳市北斗1丁目 外8か所		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北斗1号公園 トイレ洋式化 1基</li> <li>・ひまわり公園 トイレ洋式化 1基</li> <li>・栄町公園 トイレ洋式化 1基</li> <li>・あずさ3号公園 トイレ洋式化 1基</li> <li>・臨空公園 トイレ洋式化 2基</li> <li>・遺跡公園 多目的トイレ洗浄水弁更新 1基</li> <li>・長都4号公園 水飲み台更新 1基</li> <li>・勇舞3号公園 水飲み台更新 1基</li> <li>・みどり台1号公園 水飲み台更新 1基</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月24日	契 約 金 額	7,480,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月27日	変 更 金 額	1,287,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,767,000円
変 更 内 容	1. アスベスト含有物の撤去にかかるアスベスト対策費(養生及び運搬、処分等)の増 2. あずさ3号公園トイレ内装のアスベスト分析に伴う調査費の増 3. あずさ3号公園トイレ内装の補修に伴う資材費及び労務費の増 4. 上記作業に伴う工期の延長		
変 更 理 由	1. アスベスト分析の結果、北斗1号公園のトイレ内壁モルタル部にアスベストの含有が確認されたことから、アスベストに関する法令に基づき撤去及び処分することとして設計を変更する。 2. あずさ3号公園トイレ内のハイタンクを撤去した際、天井及び壁の内装が腐食により剥がれてきたことから、内装の撤去方法を決定するためアスベスト調査を実施することとして設計を変更する。 3. アスベスト調査結果により、あずさ3号公園トイレ内装の撤去方法が確定したことから、当該工事にて補修することとして設計を変更する。 4. 北斗1号公園の内壁に石綿が含有されていたこと及び石綿対策に要する日数やあずさ3号公園トイレの内装腐食による、石綿調査及び内装補修に要する日数が加算されたことから、工期を延長することとして設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月 7日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 3月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,767,000円
変 更 内 容	あずさ3号公園トイレの屋根用資材納期遅れによる工期の延長		
変 更 理 由	あずさ3号公園トイレの屋根用資材であるポリカーボネートについて、原材料の品薄により納期に遅れが生じていることから、工期を延長することとして設計を変更する。		

※金額はすべて「税込み」です。

第6号様式（7条関係）

契約変更の内容（第3回目）			
契約変更年月日	令和7年3月13日	変更金額	198,000円
変更後工期（完成）	令和7年3月14日	変更後の契約金額	8,965,000円
変更内容	建設副産物処理等の数量確定による増		
変更理由	概数としていた建設副産物処理等の数量が確定したことから、設計を変更する。		

※金額はすべて「税込み」です。