

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳駅西口広場整備工事（植栽等）		
工 事 場 所	千代田町7丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	・植栽工 一式 ・施設整備 一式 ・電気設備工 一式 ・仮設工 一式 ・植栽基盤工 一式 ・給水設備工 一式 ・構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 4月24日	契 約 金 額	6,561,500円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 4月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 8月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳総合メンテサービス株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 根志越189番180		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月29日	変 更 金 額	430,100円
変更後工期（完成）	令和 6年 8月30日	変更後の契約金額	6,991,600円
変 更 内 容	1) 一年草の購入数量増 2) 球根の購入数量減 3) 追肥の減 4) 舗装構成及び影響幅並びに床掘方法についての変更 5) 国道歩道部に設置する点字標の変更（撤去後再設置→溶融式点字標） 6) 水道メーター設置における受信機用ケーブルの数量減 7) 水道メーターの設置場所の変更にかかる土工及び配管配線の減 8) 花壇立入禁止サインの追加 9) 花壇名称サインの規格変更による単価減 10) 汚泥及びアスファルト殻の運搬及び処分量の確定		
変 更 理 由	1) 車両乗降場から広場への車両乗入防止対策として、コンテナを設置することとするため。 2) 球根の寄付数量が増となったため。 3) 花壇内に植栽した一年草及び宿根草並びに中低木の生育状況が良好であり、追肥の必要がないため。 4) 国道歩道部の道路管理者である北海道開発局より、舗装構成及び影響幅並びに床掘方法について指示を受けたため。 5) 現場にて舗装を剥がしたところ、点字標が再利用できない状態であったことから、舗装本復旧の際に、新たに現況と同様の点字標を設置するため。 6) 水道局と協議を行った結果、ケーブル（L=23m）が水道局より支給されることとなったため。 7) 現地確認の結果、当初設計書の位置では電光掲示板の位置と重なるため。 8) 一般人の花壇への侵入が確認されたことから、花壇内に立入禁止サインを設置する。 9) 花壇名称サインは、当初花壇の背面に設置予定であったが、花壇の前面に設置することとするため。 10) 概数としていた汚泥及びアスファルト殻処分量及び現場発生品（汚泥・アスファルト殻）運搬費の数量を確定させるため。		

※金額はすべて「税込み」です。