

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	27号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市幸福2, 3, 4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	7・6・64号 南27号道路 道路舗装工 暫定断面施工延長 L=326.16m 道路舗装工 完成断面施工延長 L=26.76m 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 標識工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和6年10月2日	契 約 金 額	68,882,000円
工 期（着工）	令和6年10月2日	工 期（完成）	令和7年1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月29日	変 更 金 額	-1,210,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和7年1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	67,672,000円
変 更 内 容	1. 歩道区域内全工種の減 2. 雨水柵（Ⅱ型B）高さ調整のため再設置で増 3. 土砂仮置き場に敷き砕石と敷鉄板敷設で増 4. 産業廃棄物運搬・処分数量の確定 5. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 住宅建築に伴うガス管、水道管の敷設が工事期間内において未施工となるため。（契約書第19条） 2. 道路の実施設計の結果、雨水柵の高さ調整が必要となったことから、一時撤去し中間柵を除いて再設置したため。（契約書第18条） 3. 一部掘削土の搬入先とした土砂仮置場（根志越）の搬入路のぬかるみに、敷き砕石、敷鉄板を敷設して施工することとしたため。（契約書第19条） 4. 概数としていた産業廃棄物処分数量が確定したため。 5. 週休2日（4週8休）が達成できたため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。