

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	29号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ1丁目、北信濃、根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	街917 09街路 29号通 整備延長 L=196.00m 車道 W=10.00m 歩道 W=5.00m×2 道路土工 一式 排水構造物工 一式 路盤工 一式 舗装工 一式 道路附属施設工 一式 道路植栽工 一式 構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月20日	契 約 金 額	88,000,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 9月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月29日	変 更 金 額	2,321,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	90,321,000円
変 更 内 容	1. 設計図書との不整合部分を変更 2. 土砂運搬先の変更 3. 私有地の開発行為による土地利用計画の変更 4. 伐採物を処分から仮置きに変更したことによる処分費減 5. 産業廃棄物運搬・処分数量の確定 6. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 現地確認の結果、設計図書との不整合があったため。 2. 来年度工事で使用する土砂の仮置き場が確保できたため。 3. 29号通、沿道の開発行為において、本工事発注時には沿道部を住宅地とする計画であったが、その後店舗等の利便施設を配置する計画への変更が申請され、歩道の舗装構成（重車両タイプ）や縁石の設置数量などを変更したため。 4. 伐採物仮置き場が搬入可能となり、処分を行わず仮置き場へ運搬することとなったため。 5. 概数としていた産業廃棄物処分数量が確定したため。 6. 週休2日（4週8休）が達成できたため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。