

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市役所駐車場舗装工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	市役所駐車場内の利便性を高めるため、次の工事を行う。 ①新たな駐車区画の増設 ②出入口の分離及び出口の右左折専用レーンの整備 ③場内の一方通行化及び行き止まり廃止に伴う区画線補修		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月 9日	契 約 金 額	12,727,000円
工 期（着工）	令和 6年 9月 9日	工 期（完成）	令和 6年12月23日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越85番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月19日	変 更 金 額	1,056,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年12月23日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,783,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 構造物取壊し工における各数量の増。 2. アスファルト舗装工における数量の増。 3. 区画線工における数量の増。 4. 区画線工における各数量の変更。 5. 運搬処理工における各数量の増。 6. 標識工における数量の増。 7. 区画線工における数量の減。 8. 区画線工に係わる概数の確定。 9. 産業廃棄物等に係わる概数の確定。 10. 週休2日（4週8休）の補正実施。 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地調査の結果、舗装上にある区画線を完全に撤去するため、舗装の撤去数量を変更する必要性が生じたため（契約書第18条） 2. 上記1の舗装の撤去数量変更に伴い、アスファルト舗装の復旧数量を変更する必要性が生じたため（契約書第18条） 3. 現地調査の結果、現地の状況が設計図書と相違があったことから、数量を変更する必要性があったため（契約書第18条） 4. 関係機関との協議により、身障者駐車ますに係る区画線の色を黄から白に変更するため、及び車道境界線をペイント式区画線から溶融式区画線に変更するため（契約書第18条） 5. 工事の進捗により、発生品を処分する必要性があったため（契約書第18条） 6. 関係機関との協議により、追加で標識を設置することとなったため（契約書第18条） 7. 長期間駐車されている車両が区画線工の支障となり、施工が不可能であったため（契約書第18条） 8. 関係機関協議および現地調査の結果、概数としていた数量を確定させたため 9. 概数としていた産業廃棄物等の数量を確定させたため 10. 週休2日（4週8休）が達成できたため 		

※金額はすべて「税込み」です。