

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（豊里地区）		
工 事 場 所	千歳市豊里2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-33東6号道路 道路舗装工延長 L=242.82m 車道 W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 民地擦り付け工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月 2日	契 約 金 額	55,660,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年10月 2日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地27		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月 6日	変 更 金 額	3,058,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	58,718,000円
変 更 内 容	1. 終点部交差点における舗装打換え範囲の変更 2. 終点部交差点における区画線計画の変更 3. 雨水柵移設方法の変更及びマンホール調整箇所の変更 4. 施設帯舗装部の断面変更（重車両タイプ）及び表層におけるアスファルト乳剤の変更 5. 民有地摺付け範囲の変更 6. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定 7. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 既設舗装の路面排水状況の是正のため終点部交差点の施工範囲の追加と不陸整正数量変更（契約書18条） 2. 終点交差点部の区画線計画の変更（契約書19条） 3. 雨水柵設置位置及び縦断から横断移設に区分変更、既設取付管の使用による数量減及びマンホール調整数を変更（契約書18、19条） 4. 施設帯における重車両タイプの範囲を変更（契約書18条） 5. 民有地摺付け範囲の変更及び一部断面を重車両タイプに変更（契約書18条） 6. 産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定。 7. 週休2日（4週8休）が達成。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。