

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市真町2196番・泉沢868番		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブル・電線管類更新 1式 ・照明灯新設 1基 ・照明灯更新 10基 ・分電盤撤去 1面 ・ベンチ更新 2基 ・横断側溝更新 6m 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月22日	契 約 金 額	18,700,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年10月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月30日	変 更 金 額	2,552,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	21,252,000円
変 更 内 容	1. ケーブル布設範囲及び照明灯更新数量変更による増 2. ケーブル布設ルート及び埋設方法変更による増 3. 除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による増		
変 更 理 由	1. ケーブルの劣化が原因で絶縁抵抗値が低下している系統があることから、当該ケーブルを更新することとし、併せてLED化されていない水銀灯を更新することとしたため。 2. 現地調査の結果、一部ケーブル布設ルートが設計図書と異なっていたことから、当該区間の布設ルートを変更したため。また、当該区間の既設ケーブルが直接埋設となっていたことから、FEP管を新設し、管内にケーブルを布設するよう変更したため。 3. 概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。