

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	ラクダ公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市文京4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・電気設備工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式 ・仮設工 1式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月24日	契 約 金 額	36,960,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年10月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月27日	変 更 金 額	1,848,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	38,808,000円
変 更 内 容	1) ケーブルの規格及び布設ルートの変更に伴う増 2) 除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による増 3) 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことによる増		
変 更 理 由	1) 現地調査の結果、照明灯の既設ケーブルが地中に直接埋設されていることに加え、公園内にある引込柱ではなく、文京6丁目にある分電盤から電源が供給されており、複合遊具の真下を横断する形でケーブルが埋設されていることから、複合遊具の更新に支障となるため、複合遊具を迂回したルートにケーブルを布設することとして設計を変更する。 2) 概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したことから、設計を変更する。 3) 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから、設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。